

TANCANHUITZ, S.L.P.
ACTA DE ENTREGA RECEPCION

FECHA: 15 DE MAYO DE 2020

ENTIDAD EJECUTORA:	TANCANHUITZ, S.L.P.	CLAVE
--------------------	---------------------	-------

ANTECEDENTES

PROGRAMA	SC AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	CLAVE	09SC	MODALIDAD DE EJECUCION	CONTRATO
SUBPROGRAMA	AMPLIACION / RED DE DISTRIBUCION	CLAVE	04OD	No. DE CONCURSO	
REGION	HUASTECA NORTE	CLAVE	004	FECHA DE ADJUDICACION	
MUNICIPIO	TANCANHUITZ, S.L.P.	CLAVE	12	No. CONTRATO O CONVENIO	MTS*R33*AD*09SC-04OE/2021-009
LOCALIDAD	PALMIRA VIEJO			FECHA DE CONTRATO O CONVENIO	07 DE ABRIL 2021
MODALIDAD DE INVERSION:	FISM			FECHA ACUERDO POR ADMON.	

NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALMIRA VIEJO, DEL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE-SUPERVISOR	C. MIGUEL ANGEL RUBIO GAMEZ
FECHA DE INICIO:	10 DE MARZO 2021
FECHA REAL DE TERMINACION:	21 DE MAYO 2021

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALMIRA VIEJO, DEL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN: LA LOCALIDAD DE EN EL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2021, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

INVERSION

AVANCE TOTAL

	APROBADA \$	EJERCIDA \$	FISICO	100%	FINANCIERO	100%
TOTAL	\$ 1,074,874.20	\$ 1,074,874.20				
FEDERAL	-	-				
ESTATAL	-	-				
MUNICIPAL	1,074,874.20	1,074,874.20				
BENEFICIARIOS	-	-				
CREDITO	-	-				

IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 1,074,874.20	IMPORTE DE DEDUCCIONES	\$ -
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		SALDO POR CANCELAR	\$ -

ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA, SE PRESENTA RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR O EN CONTRATO Y SALDO TOTAL

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS (SE ANEXA COPIA DE LA FIANZA)

TIPO DE DOCUMENTO _____	
No. _____	IMPORTE \$ _____
FECHA DE EXPEDICION _____	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: _____	
VIGENCIA _____	

00085

RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA:

Julio Cesar Garcia Conde
OBSERVACIONES GENERALES



Comisariado Ejidal
Ejido Palmira Viejo
Mpio. de Tancanhuitz
S.L.P.

FIRMAS

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO
NOMBRE Y FIRMA:
CARGO:

C.P. JUAN CARLOS ARRIETA VITA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

NOMBRE Y FIRMA: *Nestor Garcia Conde*
CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA:
CARGO:

[Firma]
CONTRATISTA

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO
NOMBRE Y FIRMA: *C.P. JUAN CARLOS ARRIETA VITA*
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018-2021
TANCANHUITZ S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO
NOMBRE Y FIRMA:
CARGO: 2018-2021
TANCANHUITZ S.L.P.

LIC. YANIRIA SANTIAGO MEDINA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA: *Nestor Garcia Conde*
CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA: *CP. JONATAN BENZ QUINTERO*
CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA: *LIC. VICTOR ALFONSO RIVERA ALVAREZ*
CARGO: SINDICO MUNICIPAL

COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: *Nestor Garcia Conde*
CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: *Guadalupe Martinez V.*
CARGO: SECRETARIO DEL COMITÉ COMUNITARIO

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____



CONSEJO DE VIGILANCIA
EJIDO PALMIRA VIEJO
MPIO. DE TANCANHUITZ, S.L.P.

00085